


Harmonogram wykonany na dzień 14.12.2025



**AGATOWA**  
sp. z o.o.  
ul. Agatowa 58  
82-300 Gronowo Górne  
NIP 5783172902  
REGON 52973880

ETAPY BUDOWY		wartość brutto	zaawansowanie	wykonanie
działka, nadzór, pozwolenie			15%	
wymiana gruntu, przygotowanie terenu pod budynek			1%	
przygotowanie placu budowy, tymczasowy dojazd			1%	
wznaczenie geodezyjne budynku, poziomy kanalizacyjny			1%	
szalowanie płyty, ułożenie styroduru, zbrojenie, betonowanie			7%	
ETAP I do 30.01.2026		0	25%	
ściany konstrukcyjne parteru			5%	
stropy, balkony, tarasy, schody			5%	
ściany konstrukcyjne piętra			4%	
ETAP II do 30.04.2026		0	14%	
konstrukcja i pokrycie dachu			10%	
stolarka okienna			6%	
ETAP III do 30.06.2026		0	16%	
termoizolacja ścian zewnętrznych, elewacja			5%	
ściany działowe			2%	
rozprowadzenie podtylnkowe i podposadzkowe instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz CO			7%	
podłoga i posadzki			2%	
ETAP IV do 30.08.2026		0	16%	
stolarka drzwiowa zewnętrzna, bramy			2%	
tynki wewnętrzne, ocieplenie połaci dachowej i okładziny GK			5%	
pompa ciepła wraz z zasobnikiem			12%	
ETAP V do 30.10.2026		0	19%	
przyłącza techniczne			2%	
zagospodarowanie terenu			3%	
odbior PIMB			5%	
ETAP VI do 30.12.2026		0	10%	
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>100%</b>	

**AGATOWA** Sp. z o.o.  
ul. Agatowa 58, 82-300 Elbląg  
NIP 5783172902 REGON 52973880  
KRS 0001125886